

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2019
(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções gerais															
1	111			Administração geral															
1	111	2003/1		Conservação e beneficiação de edifícios do Património Municipal	0102 07010301	A		100		01/2002	12/2021	176 749,38	0,00	176 749,38	2 980 310,98	84 391,12	3 064 702,10	47,75	97,07
1	111	2003/6		Aquisição e reparação de viaturas	0102 07010602	O		100		01/2002	12/2021	31 711,68	0,00	31 711,68	365 394,65	6 919,42	372 314,07	21,82	93,76
1	111	2003/10		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamentos															
1	111	2003/10	1	Equipamento administrativo	0102 070109	O		100		01/2002	12/2021	66 174,65	0,00	66 174,65	520 829,93	45 698,18	566 528,11	69,06	96,51
1	111	2003/10	4	Artigos e objetos de valor	0102 070112	O		100		01/2002	12/2021	3 115,00	0,00	3 115,00	49 837,90	3 114,00	52 951,90	99,97	100,00
1	111	2003/17		Informatização dos Serviços															
1	111	2003/17	1	Equipamento de informática	0102 070107	O		15	85	01/2002	12/2021	41 819,83	0,00	41 819,83	577 687,89	31 402,00	609 089,89	75,09	98,32
1	111	2003/17	2	Software informático	0102 070108	O		15	85	01/2002	12/2021	164 541,80	0,00	164 541,80	403 153,86	114 913,79	518 067,65	69,84	91,26
1	111	2009/9		Remodelação e Ampliação da Esquadra da PSP	0102 07010307	E	100			01/2009	12/2021	1,00	0,00	1,00	113 706,57	0,00	113 706,57	0,00	100,00
1	111	2009/12		Aquisição de edifícios	0102 07010301	O		100		09/2009	12/2021	241 500,00	98 500,00	340 000,00	327 000,00	241 500,00	568 500,00	100,00	85,23
1	111	2009/13		Aquisição de terrenos	0102 070101	O		100		09/2009	12/2021	1,00	211 163,00	211 164,00	367 668,95	0,00	367 668,95	0,00	63,52
1	111	2016/7		Orçamento Participativo	0102 070115	O		100		01/2016	12/2021	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2019/24		Criação novo site do Município de Ribeira Grande	0102 070113	O		100		01/2019	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 111:												725 614,34	729 663,00	1 455 277,34	5 705 590,73	527 938,51	6 233 529,24	72,76	87,05
1	121			Protecção civil e luta contra incêndios															
1	121	2017/1		Implementação dos Planos de Emergência	0102 070115	O		100		01/2017	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2018/31		Const Talude Estrada ligação Maia/Lombinha da Maia	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	1 012,50	277 200,00	278 212,50	22 420,00	1 012,50	23 432,50	100,00	7,79
1	121	2019/1		Aquis. moradias sitas R.S.José nºs 1,3 e 5 S. Bárbara	0102 07010202	O	100			01/2019	12/2021	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 121:												461 013,50	277 200,00	738 213,50	22 420,00	461 012,50	483 432,50	100,00	63,56
Totais do Objetivo 1:												1 186 627,84	1 006 863,00	2 193 490,84	5 728 010,73	988 951,01	6 716 961,74	83,34	84,79

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções sociais															
2	241			Habitação															
2	241	2003/30		Conservação habitações municipais	0102 07010203	O		100		01/2003	12/2021	25 052,41	0,00	25 052,41	473 624,18	12 014,41	485 638,59	47,96	97,39
2	241	2003/31		Aquisição e construção de habitações															
2	241	2003/31	1	Rabo de Peixe	0102 07010202	O	80			10/1997	12/2013	52 000,00	0,00	52 000,00	15 852 523,54	52 000,00	15 904 523,54	100,00	100,00
2	241	2003/31	2	Ribeira Seca	0102 07010202	O		100		08/2012	12/2021	1,00	0,00	1,00	483 478,20	0,00	483 478,20	0,00	100,00
2	241	2003/31	5	Matriz	0102 07010202	O		100		12/2016	12/2019	48 201,00	0,00	48 201,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00	79,97
2	241	2003/31	7	Conceição	0102 07010202	O		100		01/2018	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	2003/32		Aquisição terrenos p/const.habitações	0102 070101	O		100		01/2003	12/2021	1,00	0,00	1,00	654 725,00	0,00	654 725,00	0,00	100,00
2	241	2018/1		Locação financeira habitações sociais (PROHABITA)	0102 070202	O	40	60		01/2018	03/2034	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 241:												125 257,41	0,00	125 257,41	17 656 750,92	64 014,41	17 720 765,33	51,11	99,66
2	242			Ordenamento do território															
2	242	2009/7		Revisão do PDM	0102 070115	O		100		01/2009	12/2021	96 084,50	0,00	96 084,50	438 681,90	17 523,00	456 204,90	18,24	85,31
2	242	2010/9		Requalificação Urbanística Largo Padre António Vieira "Praça"-R.P.	0102 07010413	E		15	85	01/2010	12/2019	1,00	0,00	1,00	954 952,73	0,00	954 952,73	0,00	100,00
2	242	2015/31		Construção da Praça do Emigrante-Monte Verde	0102 07010413	O		15	85	01/2015	12/2021	0,00	0,00	0,00	58 626,51	0,00	58 626,51	0,00	100,00
2	242	2018/39		Desenvolvimento da Unidade de Execução do Monte Verde	0102 070113	O		100		06/2018	12/2019	88 206,00	0,00	88 206,00	0,00	17 638,64	17 638,64	20,00	20,00
2	242	2018/40		Plano de Mobilidade Sustentável da Ribeira Grande	0102 070113	O		15	85	06/2018	12/2019	0,00	0,00	0,00	88 382,00	0,00	88 382,00	0,00	100,00
Totais do Programa 242:												184 291,50	0,00	184 291,50	1 540 643,14	35 161,64	1 575 804,78	19,08	91,35
2	243			Saneamento															
2	243	2003/50		Conservação e Beneficiação da Rede Geral de Esgotos	0102 07030302	A		100		01/2002	12/2021	67 844,81	0,00	67 844,81	1 381 290,97	58 844,69	1 440 135,66	86,73	99,38
2	243	2008/9		Const.S.B.ligação Tondela - Envolvente da Cidade	0102 07030302	E		15	85	01/2008	12/2021	1,00	100 000,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/3		Conservação das ETARs	0102 07010403	A		100		01/2012	12/2021	22 942,74	0,00	22 942,74	180 850,25	11 672,32	192 522,57	50,88	94,47
2	243	2015/6		Construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	0102 07030302	E		100		01/2015	12/2021	467 949,23	0,00	467 949,23	1 917 358,93	460 464,30	2 377 823,23	98,40	99,69
2	243	2016/10		Construção do S.B. Travessa do Barroso-Calhetas	0102 07030302	E		15	85	01/2016	12/2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,98	19 999,98	100,00	100,00
2	243	2016/16		Construção S.B. Chã das Gatas - Ribeirinha	0102 07030302	E		15	85	01/2016	12/2021	1,00	137 000,00	137 001,00	29 382,00	0,00	29 382,00	0,00	17,66
2	243	2016/33		Construção do S.B. ligação Cidade a Rabo de Peixe	0102 07030302	E		100		01/2016	12/2021	11 328,00	1 400 000,00	1 411 328,00	40 674,60	5 192,00	45 866,60	45,83	3,16
2	243	2017/2		Construção do S.B. Rua Madre Teresa-Ribeira Seca	0102 07030302	E		15	85	01/2017	12/2021	1,00	0,00	1,00	79 775,01	0,00	79 775,01	0,00	100,00
2	243	2017/5		Construção do S.B. Rua e Largo Gaspar Frutuoso-Matriz	0102 07030302	E		15	85	01/2017	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2017/6		Construção do S.B. Rua dos Condes da Ribeira Grande-Matriz	0102 07030302	A		15	85	01/2017	12/2021	1,00	150 000,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/5		Construção do S.B. Rua Espírito Santo-Matriz	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	0,00	0,00	0,00	35 185,80	0,00	35 185,80	0,00	100,00
2	243	2018/8		Construção do S.B. Rua Central-Calhetas	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/14		Construção do S.B. Frente Mar - Fase II(Albert Arruam R.do Estrela/Trav R da Praia-Matriz)	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	16 244,80	0,00	16 244,80	0,00	16 244,80	16 244,80	100,00	100,00
2	243	2018/21		Construção do S.B.Largo da Grota ao Largo das Freiras-Matriz	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/24		Construção do S.B. Rua Direita-São Brás	0102 07030302	E		15	85	01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/2		Projecto construção do S.B. Frente Mar - Troço Monte Verde	0102 07030302	O		15	85	01/2019	12/2021	1,00	30 000,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/5		Construção do S.B. Travessa da Boavista-Calhetas	0102 07030302	E		15	85	01/2019	12/2021	1,00	10 000,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções sociais															
2	243			Saneamento															
2	243	2019/8		Construção do S.B. Rua Dr. Hermano Silva Mota-Ribeira Seca	0102 07030302	E	15	85	01/2019	12/2021		50 431,25	31 859,06	82 290,31	0,00	50 431,25	50 431,25	100,00	61,28
2	243	2019/11		Construção do S.B. Rua dos Moinhos 1ª parte-Ribeirinha	0102 07030302	E	15	85	01/2019	12/2021		41 639,52	0,00	41 639,52	0,00	41 639,52	41 639,52	100,00	100,00
Totais do Programa 243:												698 389,35	1 858 859,06	2 557 248,41	3 664 517,56	664 488,86	4 329 006,42	95,15	69,58
2	244			Abastecimento de água															
2	244	2003/86		Conservação e manutenção da rede geral de águas	0102 07030307	A	100		01/2002	12/2021		131 387,04	0,00	131 387,04	1 803 929,00	127 444,59	1 931 373,59	97,00	99,80
2	244	2003/93		Instalação do equipamento de cloragem de água nos reservatórios do Concelho	0102 07010407	O		95	01/2002	12/2017		12 516,45	0,00	12 516,45	239 389,54	0,00	239 389,54	0,00	95,03
2	244	2006/39		Conservação das estações de tratamento de água	0102 07010407	A	100		01/2006	12/2021		55 290,00	0,00	55 290,00	319 397,00	40 764,75	360 161,75	73,73	96,12
2	244	2008/10		Execução da rede de águas ligação Tondela - Envolvente da Cidade	0102 07030307	E	15	85	01/2008	12/2021		1,00	82 120,00	82 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2015/3		Construção da Adutora do Pico da Pedra(troço Chã da Macela/Chã Rego d'Água)	0102 07010407	E	15	85	01/2015	12/2021		1,00	0,00	1,00	10 974,00	0,00	10 974,00	0,00	99,99
2	244	2015/9		Reforço abast.água entre P. Formoso e Maia	0102 07030307	O	15	85	01/2015	12/2021		80 409,54	244 064,04	324 473,58	7 021,00	55 147,55	62 168,55	68,58	18,75
2	244	2016/25		Execução da rede de águas Travessa do Barroso-Calhetas	0102 07030307	E	15	85	01/2016	12/2021		4 804,14	0,00	4 804,14	0,00	4 804,14	4 804,14	100,00	100,00
2	244	2017/3		Execução da rede de águas Rua Madre Teresa-Ribeira Seca	0102 07030307	E	15	85	01/2017	12/2021		1,00	0,00	1,00	32 602,72	0,00	32 602,72	0,00	100,00
2	244	2017/8		Projeto construção do Reservatório das Calhetas	0102 07010407	E	15	85	01/2017	12/2021		14 626,69	0,00	14 626,69	13 600,00	14 625,51	28 225,51	99,99	100,00
2	244	2018/6		Execução da rede de águas Rua Espírito Santo-Matriz	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2021		0,00	0,00	0,00	11 081,00	0,00	11 081,00	0,00	100,00
2	244	2018/9		Execução da rede de águas Rua Central-Calhetas	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2019		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/11		Execução da rede de águas Rua e Largo Gaspar Frutuoso-Matriz	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/12		Execução da rede de águas Frente Mar - Fase II(Abert Arruam R.do Estrela/Trav R da Praia-Matriz)	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2021		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/22		Execução rede de águas Largo da Grota ao Largo das Freiras-Matriz	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2018/25		Execução da rede de águas Rua Direita-São Brás	0102 07030307	E	15	85	01/2018	12/2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/3		Execução da rede de águas Rua dos Condes da Ribeira Grande-Matriz	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		1,00	30 000,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/6		Execução da rede de águas Travessa da Boavista-Calhetas	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		1,00	5 000,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/9		Execução da rede de águas Rua Dr. Hermano Silva Mota-Ribeira Seca	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		18 937,65	24 684,41	43 622,06	0,00	18 937,65	18 937,65	100,00	43,41
2	244	2019/12		Execução da rede de águas Rua dos Moinhos 1ª Parte-Ribeirinha	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		24 165,03	0,00	24 165,03	0,00	24 165,03	24 165,03	100,00	100,00
2	244	2019/14		Projeto captação de águas na Prainhas-Ribeirinha	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		101 395,70	0,00	101 395,70	0,00	22 672,00	22 672,00	22,36	22,36
2	244	2019/21		Reabilitação do Sistema de Rega da Ribeirinha	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2019/22		Reforço de abastecimento de água à Lomba de São Pedro	0102 07030307	E	15	85	01/2019	12/2021		1,00	30 000,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 244:												443 543,25	415 868,45	859 411,70	2 437 994,26	308 561,22	2 746 555,48	69,57	83,29
2	245			Resíduos sólidos															
2	245	2003/97		Aquisição de equipamento de recolha de resíduos sólidos															
2	245	2003/97	2	Papeleiras	0102 07011001	O	100		01/2003	12/2021		1 062,00	0,00	1 062,00	48 387,91	1 062,00	49 449,91	100,00	100,00
2	245	2003/97	3	Contentores	0102 07011001	O	100		01/2002	12/2021		12 251,35	0,00	12 251,35	422 685,13	12 251,35	434 936,48	100,00	100,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções sociais															
2	245			Resíduos sólidos															
2	245	2018/16		Projeto Zero Waste	0102 07011001	O		100		01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 245:												13 314,35	0,00	13 314,35	471 073,04	13 313,35	484 386,39	99,99	100,00
2	246			Protecção do meio ambiente e conservação natureza															
2	246	2003/101		Construção e manutenção de sanitários	0102 07010307	A		100		01/2002	12/2021	3 694,00	0,00	3 694,00	100 102,62	2 252,04	102 354,66	60,96	98,61
2	246	2003/102		Conservação e manutenção do Cemitério N.º Sr.ª da Estrela	0102 07010412	A		100		01/2002	12/2021	4 000,00	0,00	4 000,00	141 566,09	2 723,72	144 289,81	68,09	99,12
2	246	2003/107		Manutenção e reparação de jardins e lugares públicos do Concelho	0102 07030305	A		100		01/2002	12/2021	46 074,30	0,00	46 074,30	1 289 113,93	34 158,73	1 323 272,66	74,14	99,11
2	246	2004/18		Reabilitação e valorização das Caldeiras da Ribeira Grande	0102 07030305	E	15	85		01/2004	12/2021	1 519,53	0,00	1 519,53	262 321,63	1 519,53	263 841,16	100,00	100,00
2	246	2006/38		Reabilitação do Largo das Freiras-Matriz	0102 07030305	E	15	85		01/2006	12/2021	43 526,42	279 679,72	323 206,14	65 948,81	0,00	65 948,81	0,00	16,95
2	246	2015/16		Construção do Canil Municipal	0102 07010413	E		100		01/2015	12/2019	15 943,14	0,00	15 943,14	301 781,45	4 503,18	306 284,63	28,25	96,40
2	246	2016/27		Manutenção de Parques Infantis	0102 07030305	O		100		01/2016	12/2021	4 500,00	0,00	4 500,00	9 222,04	3 740,10	12 962,14	83,11	94,46
2	246	2018/3		Adap moradia a Centro Interpretativo Geotermia-Caldeiras R. Grande	0102 07010307	O		100		01/2018	12/2021	1,00	160 200,00	160 201,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	11,13
2	246	2018/20		Desassoreamento das linhas água da zona urbana	0102 07030313	O		100		01/2018	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2018/36		OP-Construção Parque Infantil adaptado e ginásio ao ar livre-Conceição/Ribeira Seca	0102 07030305	E		100		02/2018	12/2019	1,00	0,00	1,00	69 981,90	0,00	69 981,90	0,00	100,00
2	246	2019/15		Construção da casa mortuária N.º Sr.ª Estrela	0102 07010412	E		100		01/2019	12/2021	17 642,00	135 000,00	152 642,00	0,00	17 641,00	17 641,00	99,99	11,56
2	246	2019/25		Execução da Zona de Lazer Ribeira Funda-Fenais da Ajuda	0102 07030305	E		100		01/2019	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/26		Execução Parque de Lazer na Ribeirinha	0102 07030305	E		100		01/2019	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2019/27		Construção da Cozinha Comunitária da Ribeirinha	0102 07010307	E		100		01/2019	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 246:												136 901,39	574 879,72	711 781,11	2 260 098,47	66 538,30	2 326 636,77	48,60	78,29
2	252			Desporto, recreio e lazer															
2	252	2003/128		Beneficiação de infraestruturas desportivas do Concelho	0102 07010406	A		100		01/2002	12/2021	59 904,58	0,00	59 904,58	873 040,60	58 461,64	931 502,24	97,59	99,85
2	252	2003/129		Beneficiação de zonas balneares, de recreio e de lazer do Concelho	0102 07030202	A		100		01/2002	12/2021	46 270,00	0,00	46 270,00	526 579,13	44 894,33	571 473,46	97,03	99,76
2	252	2003/131		Beneficiação dos campos de futebol do Concelho															
2	252	2003/131 1		Campo de futebol de Rabo de Peixe	0102 07010406	E		100		01/2003	12/2021	5 764,12	722 800,00	728 564,12	480 666,89	5 763,12	486 430,01	99,98	40,23
2	252	2003/131 2		Campo de futebol do P.Pedra	0102 07010406	E		100		01/2002	12/2021	76 818,82	0,00	76 818,82	986 750,27	76 754,96	1 063 505,23	99,92	99,99
2	252	2003/131 3		Campo de futebol da Maia	0102 07010406	O		100		01/2003	12/2021	0,00	0,00	0,00	4 914,21	0,00	4 914,21	0,00	100,00
2	252	2003/131 4		Campo de futebol da Ribeirinha	0102 07010406	E		100		01/2016	12/2021	1,00	0,00	1,00	1 605,59	0,00	1 605,59	0,00	99,94
2	252	2003/131 6		Estádio Municipal da Ribeira Grande	0102 07010406	O		100		01/2015	12/2021	147 620,60	0,00	147 620,60	158 736,66	144 634,51	303 371,17	97,98	99,03
2	252	2003/132		Manutenção das Piscinas das Poças	0102 07010406	O		100		01/2003	12/2021	40 000,00	0,00	40 000,00	315 565,42	37 281,68	352 847,10	93,20	99,24
2	252	2016/49		Construção de balneários no Polidesportivo dos Fenais da Ajuda	0102 07010302	E	15	85		01/2016	12/2019	73 336,82	0,00	73 336,82	205 017,41	66 358,77	271 376,18	90,48	97,49
2	252	2016/50		Req zona envolvente Polidesportivo da Lomba da Maia	0102 07010302	E	15	85		01/2016	12/2019	50 660,00	0,00	50 660,00	213 243,12	50 634,29	263 877,41	99,95	99,99
2	252	2017/16		Construção de balneários no Polidesportivo da EB/JI Porto Formoso	0102 07010302	E		100		05/2017	12/2019	52 900,00	0,00	52 900,00	219 280,68	49 821,99	269 102,67	94,18	98,87
Totais do Programa 252:												553 275,94	722 800,00	1 276 075,94	3 985 399,98	534 605,29	4 520 005,27	96,63	85,91

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções sociais															
2	253			Outras actividades cívicas e religiosas															
2	253	2012/1		Museu Vivo do Franciscanismo	0102 07010307	E	5	95		01/2012	12/2021	1,00	0,00	1,00	502 643,27	0,00	502 643,27	0,00	100,00
2	253	2018/18		Construção do Centro Cívico de Rabo de Peixe	0102 07010307	E	100			01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	253	2018/37		OP-Adaptação habitação a serviços diversos de apoio à população-São Brás	0102 07010307	E	100			02/2018	12/2019	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	253	2019/16		Adaptação antiga Escola Central a Casa das Instituições	0102 07010307	E	100			01/2019	12/2021	1,00	150 000,00	150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 253:												3,01	150 000,00	150 003,01	502 643,27	0,00	502 643,27	0,00	77,02
Totais do Objetivo 2:												2 154 976,20	3 722 407,23	5 877 383,43	32 519 120,64	1 686 683,07	34 205 803,71	78,27	89,09

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções económicas															
3	320			Indústria e energia															
3	320	2003/137		Iluminação de espaços públicos, centro histórico e monumentos	0102 07030304	O		100		01/2002	12/2021	14 956,83	0,00	14 956,83	313 477,56	14 632,86	328 110,42	97,83	99,90
3	320	2015/35		Eficiência energética de edifícios municipais	0102 07010410	O		15	85	05/2015	12/2021	1,00	191 943,00	191 944,00	96 347,00	0,00	96 347,00	0,00	33,42
Totais do Programa 320:												14 957,83	191 943,00	206 900,83	409 824,56	14 632,86	424 457,42	97,83	68,82
3	331			Transportes rodoviários															
3	331	2003/156		Conservação e beneficiação de estradas e caminhos municipais	0102 07030301	A		100		01/2002	12/2021	285 342,05	0,00	285 342,05	7 408 365,53	174 441,51	7 582 807,04	61,13	98,56
3	331	2003/157		Serviço de máquinas e de viaturas para reparação de estradas e caminhos municipais	0102 07030301	O		100		01/2002	12/2021	237 332,18	0,00	237 332,18	6 128 965,44	200 499,11	6 329 464,55	84,48	99,42
3	331	2003/159		Sinalização e trânsito	0102 07030301	A		100		01/2002	12/2021	41 872,84	0,00	41 872,84	1 030 550,27	37 556,95	1 068 107,22	89,69	99,60
3	331	2003/175		Construção e conservação das rotundas do Concelho	0102 07030301	A		100		01/2002	12/2021	1,00	0,00	1,00	339 245,99	0,00	339 245,99	0,00	100,00
3	331	2003/185		Construção rede viária do Passeio Atlântico (2 243 2003/73)	0102 07030301	E		100		01/2002	12/2020	232 200,00	0,00	232 200,00	10 447 537,56	69 000,00	10 516 537,56	29,72	98,47
3	331	2003/211		Construção e manutenção dos parques de estacionamento do Concelho	0102 07030301	E		100		01/2002	12/2021	215 838,41	180 000,00	395 838,41	414 707,46	215 825,94	630 533,40	99,99	77,79
3	331	2005/8		Requalificação Caminho Tondela - envolvente à Cidade	0102 07030301	E		15	85	01/2005	12/2021	78 978,00	0,00	78 978,00	275 924,96	73 246,70	349 171,66	92,74	98,39
3	331	2006/18		Aquisição e reparação de viaturas	0102 07010602	O		100		01/2006	12/2021	83 135,41	0,00	83 135,41	600 144,25	64 642,17	664 786,42	77,76	97,29
3	331	2006/19		Aquisição e reparação de maquinaria e equipamentos															
3	331	2006/19	1	Equipamento básico-Outro	0102 07011002	O		100		01/2006	12/2021	84 704,40	0,00	84 704,40	439 706,48	37 150,89	476 857,37	43,86	90,93
3	331	2006/19	2	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O		100		01/2006	12/2021	21 957,97	0,00	21 957,97	86 629,56	11 424,35	98 053,91	52,03	90,30
3	331	2007/11		Construção e conservação de muros de suporte	0102 07030301	O				01/2007	12/2021	1,00	0,00	1,00	84 146,37	0,00	84 146,37	0,00	100,00
3	331	2015/23		Reab. da Rua do Outeiro-Lomba da Maia (2 243 2015/20; 2 244 2015/22)	0102 07030301	O		100		01/2015	12/2017	11 607,07	0,00	11 607,07	296 658,44	11 607,07	308 265,51	100,00	100,00
3	331	2016/14		Reab. troço entre S. Brás e P. Formoso	0102 07030301	E		15	85	01/2016	12/2021	83 200,01	0,00	83 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2016/22		Reab. da Rua dos Apóstolos-Conceição	0102 07030301	E		15	85	01/2016	12/2017	1 942,22	0,00	1 942,22	91 571,21	1 942,22	93 513,43	100,00	100,00
3	331	2016/26		Requalif. da Travessa do Barroso-Calhetas	0102 07030301	E		15	85	01/2016	12/2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 997,73	29 997,73	99,99	99,99
3	331	2016/41		Reab. Rua Direita-São Brás	0102 07030301	E		100		01/2016	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2016/43		Reab. Chã das Gatas-Ribeirinha	0102 07030301	E		100		01/2016	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2016/44		Reab. Canada da Meca-Rabo de Peixe	0102 07030301	E		100		01/2016	12/2021	136 499,00	0,00	136 499,00	0,00	136 499,00	136 499,00	100,00	100,00
3	331	2017/4		Reab. Rua Madre Teresa-Ribeira Seca	0102 07030301	E		100		01/2017	12/2021	4 422,19	0,00	4 422,19	152 388,50	4 422,19	156 810,69	100,00	100,00
3	331	2017/12		Reab. Caminho das Giestas-Pico da Pedra	0102 07030301	E		100		01/2017	12/2021	155 999,96	0,00	155 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/4		Abert.arruam.entre Alameda 29 de Junho e R.Padre António Sousa Rocha-RSeca	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/7		Reab. Rua Espírito Santo-Matriz	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	58 418,10	0,00	58 418,10	51 343,57	58 418,10	109 761,67	100,00	100,00
3	331	2018/10		Reab. Rua Central-Calhetas	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/15		Reab. Frente Mar - Fase II(Abert Arruam R.do Estrela/Trav R da Praia-Matriz)	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	159 883,40	0,00	159 883,40	12 358,41	154 062,96	166 421,37	96,36	96,62
3	331	2018/23		Reab. Largo da Grota ao Largo das Freiras-Matriz	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/26		Requalificação do Largo Frei António Preseprio Moniz-Rabo de Peixe	0102 07030301	O		15	85	01/2018	12/2021	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2018/27		Reabilitação Av Dr. José Nunes da Ponte-Conceição	0102 07030301	O		15	85	01/2018	12/2021	103 047,00	0,00	103 047,00	0,00	103 045,75	103 045,75	100,00	100,00
3	331	2018/28		Reab. Rua e Largo Gaspar Frutuoso-Matriz	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções económicas															
3	331			Transportes rodoviários															
3	331	2018/30		Construção de Parque de Estacionamento na Rua do Vencimento- Conceição	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	75 760,61	0,00	75 760,61	0,00	53 883,01	53 883,01	71,12	71,12
3	331	2018/32		Criação rede de ciclovias na Cidade Ribeira Grande	0102 07030301	O		15	85	01/2018	12/2021	796,50	0,00	796,50	0,00	796,50	796,50	100,00	100,00
3	331	2018/34		Reab. Rua Cipriano Lima Machado-Santa Bárbara	0102 07030301	E		100		01/2018	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/4		Reab. Rua dos Condes da Ribeira Grande-Matriz	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	1,00	70 000,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/7		Reab. Travessa da Boavista-Calhetas	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	1,00	30 000,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/10		Reab. Rua Dr. Hermano Silva Mota-Ribeira Seca	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	16 369,90	184 612,85	200 982,75	0,00	16 369,90	16 369,90	100,00	8,14
3	331	2019/13		Reab. Rua dos Moinhos 1ª Parte-Ribeirinha	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	85 287,28	0,00	85 287,28	0,00	85 287,25	85 287,25	100,00	100,00
3	331	2019/17		Construção de Parque de Estacionamento na Rua da Ribeira-Lomba S.Pedro	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/18		Construção de Parque de Estacionamento na Rua Direita 2ª Parte-Ribeirinha	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/19		Reab. Rua de São José-Santa Bárbara	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	1,00	55 000,00	55 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2019/20		Requal. Rua António Augusto Mota Moniz e ligação à Rua da Praia-Matriz	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	87 118,77	0,00	87 118,77	0,00	87 118,77	87 118,77	100,00	100,00
3	331	2019/23		Alarg. Rua dos Moinhos junto ao acesso à Praia dos Moinhos	0102 07030301	E		100		01/2019	12/2021	28 366,00	0,00	28 366,00	0,00	28 366,00	28 366,00	100,00	100,00
3	331	2019/28		Aquis terreno para parque de estacionamento junto cemitério-Pico da Pedra	0102 070101	O		100		01/2019	12/2021	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
Totais do Programa 331:												2 379 118,30	519 612,85	2 898 731,15	27 860 244,00	1 685 604,07	29 545 848,07	70,85	96,06
3	341			Mercados e feiras															
3	341	2003/217		Manutenção do Mercado Municipal	0102 07010303	O		100		01/2003	12/2021	3 714,57	0,00	3 714,57	11 288,13	3 504,14	14 792,27	94,34	98,60
3	341	2015/33		Obra de Revitalização do Mercado Municipal	0102 07010303	O		15	85	01/2015	12/2021	280 962,46	0,00	280 962,46	220 274,64	210 874,60	431 149,24	75,05	86,02
Totais do Programa 341:												284 677,03	0,00	284 677,03	231 562,77	214 378,74	445 941,51	75,31	86,38
3	342			Turismo															
3	342	2016/23		Colocação de InfoPoint's - SmartCities	0102 070107	O		15	85	01/2016	12/2021	8 913,01	0,00	8 913,01	112 495,12	8 913,01	121 408,13	100,00	100,00
3	342	2016/52		Implementação das Rotas Turísticas Concelho	0102 07010307	O				02/2016	12/2019	16 737,53	0,00	16 737,53	87 202,29	16 737,53	103 939,82	100,00	100,00
3	342	2018/33		Projeto de Certificação do Setor do Turismo da Ribeira Grande	0102 070115	O		15	85	01/2018	12/2019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2019/31		OP-Welcome Center da Zona Oriental do Concelho da Ribeira Grande-Maia	0102 07010307	E		100		02/2019	12/2019	64 449,52	0,00	64 449,52	0,00	64 449,52	64 449,52	100,00	100,00
3	342	2019/33		Criação do site Ribeira Grande Capital do Surf	0102 070113	O		100		01/2019	12/2020	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 342:												94 701,06	0,00	94 701,06	199 697,41	90 100,06	289 797,47	95,14	98,44

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Ribeira Grande

(designação da autarquia local)

Ano: 2019
(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções económicas															
3	350			Outras funções económicas															
3	350	2018/29		Adapt do antigo matadouro municipal a incubadora social	0102 07010307	O	49	51		01/2018	12/2021	11 293,00	0,00	11 293,00	13 369,40	0,00	13 369,40	0,00	54,21
Totais do Programa 350:												11 293,00	0,00	11 293,00	13 369,40	0,00	13 369,40	0,00	54,21
Totais do Objetivo 3:												2 784 747,22	711 555,85	3 496 303,07	28 714 698,14	2 004 715,73	30 719 413,87	71,99	95,37
Total Geral:												6 126 351,26	5 440 826,08	11 567 177,34	66 961 829,51	4 680 349,81	71 642 179,32	76,40	91,23

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....